

Heizprotokoll für QUARZOLITH-ESPRESS

Zementestrich E 410

Bauherr: _____

Baustelle: _____

Heizungsbauer: _____

Bauleiter: _____

Jede Änderung der Vorlauftemperatur beim Aufheizen und beim Absenken der Vorlauftemperatur ist auf 10 K (=Kelvin, wissenschaftl. Maßeinheit für Temperatur) genau einzutragen. Jede Prüfung der Austrocknung ist zu protokollieren.

Heizsystem: _____

Material: _____

Einbau am: _____

durch Fa.: _____

1. Aufheizen nach ÖNORM

Tage	Datum	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift Bauleiter
1.		25	
2.		35	
3.		50	
4.		40	
5.		30	
6.		20	

Bei Estrichdicken > 75 mm sind die Vorlauftemperaturen von + 50°C mind. 3 Tage zu halten.

Während des Auf- und Abheizens ist der Raum zu be- und entlüften, wobei Zugluft zu vermeiden ist! Dabei sollten 3 x täglich Fenster und Türen für ca. 30 Minuten geöffnet werden. Gekippte und geschlossene Fenster behindern den Luftaustausch und verzögern die Austrocknung erheblich.

2. Aufheizen abgeschlossen

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Anmerkung: vor einer Verlegung der Bodenbeläge sind immer CM Messungen nach Ö-Norm durchzuführen. Geeignete Messstellen sind dazu beim Estricheinbau auszuweisen.